

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 АО СЗ АПСК «Гулькевичский»
 Филоненко Н.В.
 « 07 » 2025 г.

**Комплексный план мероприятий по подготовке муниципального образования Гулькевичский район
 АО СЗ АПСК «Гулькевичский» к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.**

Наименование мероприятия	Ед.изм	Кол-во	Необходимо денежных средств всего тыс.руб	Средства предприятия (тыс.руб)	Ответственный	Срок исполнения	Сумма выполнения тыс. руб
1	2	3	4	5			

1.Оборудование котельных приборами учёта

ВКГ-2 (счётчик газа)	шт	1	188	188	ОГЭ	Весь год	
Итого по разделу			188	188			

2.Ремонт, реконструкция, строительство котельных

Чистка внутренней поверхности подогревателей	шт.	2	270	270	ПСЦ	июль	
Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВ 6.5/13 №33 экономайзера ВТИ	шт	1	140	140	ОГЭ	сентябрь	
Ремонт запорной арматуры	шт	135	120	120	ПСЦ	июнь- сентябрь	
Ремонт обмуровки котлов и газоходов	шт	3	196	196	ПСЦ	июль-август	
Экспертиза промышленной безопасности ГРУ и подземного газопровода Ду=108 мм	шт	1	95	95	ОГЭ	май	
Очистка от накипи паровых котлов	шт	3	330	330	ПСЦ	июнь	
Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 10/13 №4	шт	1	210	210	ОГЭ	ноябрь	
Итого по разделу			1361	1361			

3.Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей

Ремонт тепловой изоляции	м	180	255	255	ПСЦ	июнь-сентябрь	
Опрессовка трубопроводов гвс и отопления	м	750	75	75	ПСЦ	сентябрь	
Замена изношенных участков	м	73	190	190	ПСЦ	май-сентябрь	
Итого по разделу			520	520			
ВСЕГО			2069	2069			

Главный энергетик



Калинин Е.А.

Кон. тел 8 918 3351508